

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2011r.

Na realizację zadań majątkowych w 2011 roku łącznie wydatkowano kwotę 38.772.982,85 zł, tj. 96,78 % planu rocznego.

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Plan na 2011 roku 200.000 zł, wydatkowano 126.477,80 zł. Inwestycja została zakończona.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2012. Plan w 2011 r. w kwocie 4.209 zł, wydatkowano w całości. Opracowano dokumentację, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2012 roku.
3. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – realizacja w latach 2011-2014. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
Planowane środki finansowe na 2011 rok to kwota 100.000 zł, wykonanie 98.970,05 zł. Opracowano aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych obejmujących sołectwo Garby i Rabowice. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na:
 - ▲ budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szewskiej w Swarzędzu
 - ▲ budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2009-2011. Na wykonanie zadania zaplanowano w 2011 roku kwotę 1.467.000 zł, wydatkowano kwotę 1.464.499,20 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót: MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne sp. z o.o. Prace rozpoczęto na przełomie kwietnia i maja, a zakończono we wrześniu 2011 r. Inwestycja rozliczona i przekazana do użytkowania.
2. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – realizacja w latach 2009-2011; Zadanie obejmujące dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.5. Na rok 2011 rok zaplanowano kwotę 4.026.000 zł. Na zakup 3 nowych autobusów marki Solaris Urbino 15 do komunikacji miejskiej wydatkowano łącznie kwotę 3.975.151,20 zł.
3. **Zakup agregatu prądotwórczego** – zadanie jednoroczne, zaplanowana kwota – 65.000 zł. Na zakup agregatu prądotwórczego wraz z podwoziem jezdnym, dla zabezpieczenia

infrastruktury krytycznej, w ramach zarządzania kryzysowego, w tym bazy transportowej, wydatkowano kwotę 64.944 zł

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

- 1. Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011. Kwota planu na rok 2011 wynosi 2.131.402 zł Inwestycja została zakończona i rozliczona; poniesione nakłady finansowe w kwocie 2.127.053,87 zł. W ramach inwestycji przebudowano odcinek ul. Cieszkowskiego od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, parkingów oraz budowę ronda.
- 2. Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – zadanie realizowane w latach 2009-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. W 2011 roku zaplanowano kwotę 85.080 zł, która została wydatkowana w całości. Opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i budowę chodników od skrzyżowania z ul. Rabowicką do skrzyżowania z ul. Złotą oraz budowę chodnika do skrzyżowania z ul. Irlandzką w Zalasewie.
- 3. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.** Zadanie wieloletnie 2008-2012, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok stanowił kwotę 4.322.000 zł, wykonanie 4.299.445,66 zł. Kwota 2.445.053,94 zł dotyczyła dotacji celowej przekazanej do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, natomiast kwota 1.854.391,72 zł wydatkowana ze środków własnych Gminy. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST. Roboty budowlane rozpoczęto na początku czerwca 2011 roku, w miesiącu styczniu 2012 roku inwestycja została rozliczona i przekazana do użytkowania. W roku 2011 wykonano przebudowę ul. Wrzesińskiej polegającą na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie oświetlenia, nawierzchni jezdni, chodników, zatok parkingowych i autobusowych. Powyższe zostało finansowane z budżetu gminy, Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto, Gmina sfinansowała budowę kanalizacji sanitarnej, kanału teletechnicznego, budowę brakujących przyłączy wodno – kanalizacyjnych. Zakres tych prac dotyczy zadań własnych gminy i stanowił II etap realizacji inwestycji, który ze względów technologicznych i ekonomicznych był wykonywany w czasie realizacji etapu I – przebudowy nawierzchni ulicy Wrzesińskiej. Zadania określone w etapie II sfinansowane zostały w całości z budżetu Gminy Swarzędz.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Na rok 2011 zaplanowana kwota 73.000 zł. Trwają prace projektowe, jednak dokumentacja obejmuje tereny zamknięte należące do PKP, co wpływa na znaczne przedłużenie prac projektowych, do końca 2011 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.
- 2. Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** – zadanie realizowane w latach 2006-2012, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok – 7.160.000 zł. wykonanie do końca roku wyniosło 6.669.270,80 zł oraz kwota 350.000 zł została przeniesiona do

realizacji w roku 2012, w ramach zadań niewygasających. Zakończono realizację inwestycji, która została przekazana do użytkowania. Wybudowano odcinek 1100 m ulicy o nawierzchni asfaltowej dwustronnych ciągach pieszorowerowych, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. W ciągu wybudowanej ulicy powstało skrzyżowanie typu rondo.

3. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 857.500 zł, wykonanie do końca 2011 roku wyniosło 770.549,40 zł. Dnia 15 kwietnia 2011 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednakże w związku z wymaganiami stawianymi w decyzji środowiskowej dotyczącej opracowania dokumentacji dla w/w zadania, zlecono Wykonawcy tj. DAP-MED-Project Dominika Pulikowska wykonanie dodatkowej dokumentacji w celu prawidłowej realizacji zadania.
4. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** realizacja zadania przyjęta na lata 2009-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na rok 2011 – 18.870 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 – 18.801,96 zł. Opracowano dokumentację, na podstawie której Gmina Swarzędz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.
5. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Kwota planu na rok 2011 wynosi 990.000 zł, do końca roku wykonano 982.642,30 zł. Przekazano plac budowy wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu HYDROGAZ, termin zakończenia robót wyznaczono na dzień 31 maja 2012 roku.
6. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2012, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. W budżecie na 2011 rok zaplanowano kwotę 32.000 zł, natomiast wykonanie 31.326 zł. Opracowano dokumentację na podstawie, której Gmina Swarzędz uzyskała decyzję pozwolenia na budowę.
7. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** – realizacja inwestycji w latach 2010–2012, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na koniec 2011 roku stanowi kwotę 1.771.728,00 zł, wydatkowano kwotę 1.770.509,03 zł. I etap inwestycji został zakończony w maju, a w sierpniu 2011 roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę II etapu inwestycji, której realizacja przewidziana jest w roku 2012.
8. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 50.000,00 zł, wydatkowano kwotę 792 zł oraz kwota 49.000 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2012, w ramach zadań niewygasających. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Trwa opracowywanie dokumentacji, planowany termin realizacji zadania 31.01.2013.
9. **Budowa sieci parkingów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** - zadanie znajduje się w WPF 2011-2014, z planowaną realizacją w latach 2011-2014, Plan na 2011 rok wynosi 8.922 zł, wydatkowano kwotę 8.794,50 zł. Wykonano dokumentację dotyczącą

wprowadzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta. Wprowadzenie strefy zaplanowano na rok 2012.

10. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** – Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2006-2011. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 1.669.200,00 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania. Wydatkowano kwotę 1.658.621,93 zł.
11. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyńcu** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011. Plan na 2011 rok - 1.696.609 zł, wykonanie w kwocie 1.696.608,90 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.
12. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Plan na 2011 rok w kwocie 115.158 zł natomiast wykonanie 115.157,85 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.
13. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora /dotacja celowa od Wojewody Wlkp. - 521.116 zł/** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. Plan na 2011 rok stanowi kwotę 1.086.216 zł, wydatkowano 1.085.707,67 zł. Zadanie zrealizowane zakończone i przekazane do użytkowania.
14. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią** – zadanie realizowane w latach 2009-2011. W 2011 roku plan stanowił kwotę 1.388.000 zł, wydatkowano 1.376.927,57 zł. Zadanie zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania.
15. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta** – zadanie majątkowe jednoroczne – plan na 2011 rok wynosił 40.000 zł, wydatkowano kwotę 14.329,50 zł. Nowe wiaty przystankowe zostały zamontowane w Jasiniu, Rabowicach, Garbach wielkich i Zalasewie / os. Leśne/.
16. **Tablice informacyjne „koło ratunkowe”** – plan na 2011 rok – 30.000 zł został zrealizowany w całości. Zadanie obejmowało wykonanie dwóch tablic informacyjnych tzw. „koła ratunkowe” dla miejscowości Wierzenia i Rabowice, realizowane w ramach Systemu Informacji Miejskiej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Budowa i renowacja mieszkań** - realizacja zadania obejmuje lata 2007-2013. Plan na 2011 rok wynosi 96.000 zł, Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Trwa budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu. Wykonawcą jest firma AGROBEX. Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2012 roku. Wydatkowano kwotę 50.420 zł.
2. **Zmiana sposobu użytkowania wraz z remontem budynku przy ul. Sienkiewicza nr 19 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok – 1.350.000 zł, natomiast wykonanie 1.290.978,12 zł. Po usunięciu usterek zapłacone zostały ostatnie

faktury za przebudowę hali na budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu.

3. **Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 21 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, plan 70.000 zł , wykonanie 68.680,80 zł. Zakończona została termomodernizacja budynku.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 100.000 zł, wykonanie 74.444 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej remontu szaletu miejskiego pracowni projektowej ETUDE Roman Lis oraz wykonano rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza.
2. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne, plan na 2011 rok w kwocie 260.000 zł. W ramach zadania zakupiono min. sprzęt teleinformatyczny oraz oprogramowanie; zakupiono laptopy, stacje graficzne, serwer dla systemu Tensoft ADAS, system serwerowy, licencje dostępowe oraz sieciowy bank pamięci Netgear, a także drukarkę i inne. Ponadto, program Autocad, a także Optivum, jak również dodatkowe licencje stanowiskowe Systemu Informacji Przestrzennej ArcView. Łącznie wydatkowano kwotę 259.387,88 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 roku stanowi kwotę 15.000 zł. W ramach zadania przebudowano infrastrukturę teleinformatyczną węzła internetowego / Sienkiewicza 15/, wydatkowano kwotę 14.637 zł.
2. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan w budżecie w 2011 roku - 779.000 zł, wykonanie 699.778 zł. Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 194.188,40 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 505.589,60 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy oraz teleinformatyczny dla uczestników projektu oraz jednostek podległych. Zakupiono również maszty niezbędne do realizacji projektu.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosił 300.000,00 zł, wykonanie 299.999,73 zł. W sierpniu uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie części garażowej i socjalnej znajdującej się w parterze nowej części budynku. Odbiór inwestycji nastąpił w styczniu 2012
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan na koniec 2011 rok 36.500,00 zł. Za łączną kwotę 35.850,08 zł zakupiono min. lokalizator przyłączy, pompę zanurzeniową Honda Wt30x oraz agregat prądotwórczy Honda 3kW oraz sprzęt ratowniczy dla OSP Kobylnica.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

1. **Zakup i montaż syreny alarmowej** – plan na 2011 rok – 20.000 zł, w ramach zadania opłacono zakup i montaż syreny alarmowej na OSP Kobylnica – łączny koszt 19.959 zł

Rozdz. 75495- Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzędza** – zadanie majątkowe jednoroczne - plan na 2011 rok 180.000 zł, wydatkowano 176.376,44 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia do systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Swarzędz /kamera obrotowa, przełączniki MPLS, zasilanie/. Opłacono zakup i instalację linków radiowych, a także wykonanie okablowania zasilającego i sygnałowego. Ponadto, zlecono wykonanie projektu ułożenia rur RHDP / ul. Wrzesińska/ oraz ułożenie rur RPHDe / aleja spacerowa/.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 2.463.500 zł. Wykonano remont sanitariatów i szatni w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu za kwotę 174.583,54. Prace wykonała firma FUR-BUD. Wykonano remont dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu za kwotę 58.000 zł brutto. Prace wykonała firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski. Wykonano remont sanitariatu damskiego w budynku Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu za kwotę 41.764,41 zł. Prace wykonała firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski. Wykonano remont sanitariatu w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu za kwotę 51.895 zł brutto. Prace wykonała Firma Usługowa TOMEX. Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie i adaptacji pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 50. Prace wykonała firma „ALAN” Usługi Ogólnobudowlane HURT-DETAL Materiałami Budowlanymi Maciej Alankiewicz za kwotę 56.500 zł.

W maju 2011r. rozpoczęto modernizację budynku Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków w Swarzędzu. Wykonawcą była firma INTER-BUD Przemysław Grabowski z Międzyzlesia. Prace zostały zakończone i odebrane. Łącznie wydatkowano kwotę 2.461.863,18 zł.

2. **Projekt na budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2013, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok - 100.000 zł, wydatkowano kwotę 24.600 zł. Opracowano koncepcję architektoniczną Szkoły Podstawowej w Zalasewie, której autorem jest pracownia architektoniczna MARKER.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosi 180.000,00 zł, wydatkowano 179.265,53 zł. Wykonano projekt, a następnie remont dachu w Przedszkolu w Kobylnicy. Projekt wykonała Pracownia Projektowa architekta Zbigniewa Antczaka a prace budowlane prowadziła Firma Usługowa TOMEX. Wykonano roboty instalacyjne polegające na dostawie i montażu pieca C.O. wraz z osprzętem oraz wymianie grzejników w Przedszkolu w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 55. Prace prowadziła firma Zakład Instalacyjno – Budowlany Zenon Sikorski.

2. **Zakup zmywarki dla Przedszkola w Kobylnicy** – plan na 2011 rok 5.500 zł, zakupu dokonano za kwotę 5.499,99 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na koniec 2011 roku stanowił kwotę 75.000 zł, natomiast wykonanie 74.968 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego i nośności stropu nad piwnicą oraz projekt remontu budynku przychodni przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85305- Żłobki

1. **Rewitalizacja Żłobka** - zadanie jednoroczne, plan w kwocie 300.000 zł, wydatkowano 298.133,26 zł. Firma ODNOWA Modlibowscy wykonała termomodernizację budynku Żłobka MACIUŚ w Swarzędzu na os. Czwartaków 9.

Rozdz. 85395- Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego /Kapitał Ludzki/** - za zaplanowaną kwotę 8.000 zł zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz aparat fotograficzny.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495- Pozostała działalność

1. **Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne** - zadanie majątkowe jednoroczne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. Plan w 2011 roku 5.000 zł, zakupu namiotu do organizacji imprez wiejskich dokonano za kwotę 4.999,95 zł.
2. **Zakup namiotu dla sołectwa Łowęcín** - zadanie majątkowe jednoroczne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. Plan 11.000 zł, zakupu namiotów dokonano za kwotę 10.999,99 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2004-2011. Plan na 2011 rok wynosił 818.696 zł, wydatkowano kwotę 818.695,11 zł. Zadanie zakończone rozliczone, i przekazane do użytkowania.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** –zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Plan na 2011 rok w kwocie 124.000 zł. Inwestycja zakończona, rozliczenie finansowe nastąpiło w m-cu lipcu 2011r. Wydatkowano kwotę 121.956,78 zł.
3. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego** – Zadanie realizowane w latach

2010-2011. Plan na 2011 rok 450.000 zł, wykonano w całości. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2014, znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok wynosił 400.000 zł, łącznie wydatkowano kwotę 379.215,25 zł. W ramach zadania wykonano: oświetlenie na osiedlu Europejskim w Zalasewie, oświetlenie w ulicach Szopena i Moniuszki w Gruszczyńcu.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. **Zakup sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania informatycznego systemu obsługi nieruchomości – dla ZGK** – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Plan 32.000 zł, realizacja za łączną kwotę 31.832,49 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Plan na 2011 rok 240.000 zł, wykonanie 238.488,28 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń oraz remont dachu budynku.
2. **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2014. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Na rok 2011 zaplanowano kwotę 50.000 zł, wydatkowano 48.517,62 zł. W ramach zadania w świetlicach wykonano min.:
 - wymianę stolarki drzwiowej na os. Mielżyńskiego,
 - wymianę stolarki okiennej w Sarbinowie
 - drenaż i montaż studni, ułożenie nowej instalacji elektrycznej w Uzarzewie,
 - wymianę dachu w Rabowicach,
 - modernizację instalacji wod.kan. i centralnego ogrzewania w Łowęcinnie

Rozdz. 92116 - Pozostała działalność

1. **Wymiana okien i termomodernizacja w lokalu filii Biblioteki Publicznej** – zadanie jednoroczne, plan w kwocie 40.900 zł, poniesione nakłady w kwocie 40.234,01 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Moje boisko Orlik 2012** – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2009-2012, zapisane w WPF 2011-2014. Plan na rok 2011 wynosi 1.466.000 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.121.365,69 zł. Firma projektowa MARKER wykonała adaptację projektu technicznego zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem za kwotę 25.830 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę i zrealizowano inwestycję polegającą na budowie dwóch boisk wraz z zapleczem w Bogucinie za kwotę 1.045.500 zł brutto, wykonawcą inwestycji była firma KASZUB
2. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego (rekultywacja jeziora realizowana w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 208.000 zł, w tym 141.000 zł w roku 2011 i 67.000 zł w roku 2012) –**

Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014 i jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2010. Plan na 2011 rok - 487.931,68 zł. W ramach pierwszego etapu rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego został zainstalowany i uruchomiony aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym, wyposażony w system inaktywacji fosforu na jeziorze. Ponadto, wykonano tablice edukacyjne wzdłuż jeziora. Łącznie wydatkowano 380.773,96 zł, w tym kwota 262.000 zł dotyczyła środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży.** Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2014, zadanie znajduje się w WPF 2011-2014. Plan na 2011 rok 74.359 zł, wydatkowano kwotę 74.356,13 zł. W ramach zadania w 2011 roku wykonano projekty nowych placów zabaw, budowę placów zabaw: przy ulicy Cmentarnej i na Placu Niezlomnych w Swarzędzu oraz w Paczkowie i w Karłowicach, jak również montaż urządzeń na placu zabaw w Garbach.
4. **Doposażenie placów zabaw** – zadanie jednoroczne , zaplanowaną na 2011 rok kwotę 25.440 zł wydatkowano w całości.
5. **Dostawa urządzeń na place zabaw na terenie sołectwa Gruszczyń** – zadanie majątkowe jednoroczne - realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – plan na 2011 rok w wysokości 21.800 zł, wydatki w kwocie 21.449,99 zł.
6. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 10.653 zł, wydatki w kwocie 10.599,99 zł.
7. **Zakup i montaż wiaty w Gruszczyń** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan 4.000 zł, wydatkowano 2.460 zł.
8. **Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Bogucinie** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowane środki w kwocie 2.500 zł zostały w całości wykorzystane.
9. **Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Jasiniu** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 11.620 zł wykorzystano w całości.
10. **Doposażenie placu zabaw w Wierzenicy** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 8.000 zł, wydatek w kwocie 7.999,99 zł.
11. **Urządzenie terenu przy świetlicy w Zalasewie** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 8.810 zł, wydatkowano w całości.
12. **Doposażenie placu zabaw w Karłowicach** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 6.000 zł, wydatek w kwocie 5.999,99 zł.
13. **Doposażenie placu zabaw w Kruszewni** - zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na 2011 rok 5.600 zł, wydatkowano kwotę 5.599,99 zł.

Rozdz. 92695- Pozostała działalność

1. **Zakup świetlnej tablicy wyników** - zadanie majątkowe jednoroczne – plan na dzień 2011 rok – 16.593 zł, na zakup tablicy świetlnej wyników na halę sportową wydatkowano kwotę 16.592,70 zł .
2. **Zakup sondy do regulacji dozowania chloru i jego pomiarów** - zadanie majątkowe jednoroczne – kwota planu na rok 2011 – 4.764 zł, wydatkowano 4.763,74 zł.
3. **Zakup belownicy do zgniatania i prasowania śmieci** - zadanie majątkowe jednoroczne – na rok 2011 kwota planu - 10.000 zł, wydatkowano w całości.